

T-5

Tájékoztató

Státusz a „Dél-Békési Ivóvízminőség-Javító Projekt” tárgyú KEOP-1.3.0/09-11-2011-0014 azonosítószámú projektről

I. PROJEKT ALAPADATOK

Kedvezményezett neve: Dél-Békési Ivóvízminőség-javító Önkormányzati Társulás

Pályázati azonosító: KEOP-1.3.0/09-11-2011-0014

Projekt tartalma röviden:

A projektváltozatot felépítő műszaki megoldások:

- Újkígyós önálló vízellátása.
- Medgyesegyháza önálló vízellátása (László majorhoz kiépítendő távvezeték és új házi bekötések)
- Medgyesegyháza Bánkút önálló vízellátása

A projektváltozatot felépítő műszaki megoldások tehát:

Újkígyós vízellátó rendszerének önálló fejlesztése: meglévő, illetve új kút fúrásával kialakított vízbázisra alapozott fejlesztés, melyben új tisztítás technológia kiépítésével hozzuk a vizet előírás szerinti állapotba és juttatjuk a víztároló medencébe, ahonnan új hálózati szivattyúk juttatják a vizet a települési elosztóhálózatba és a víztoronyba.

Medgyesegyháza vízellátó rendszerének önálló fejlesztése: meglévő, ill. új kút fúrásával kialakított vízbázisra alapozott fejlesztés, melyben új tisztítás technológia kiépítésével hozzuk a vizet előírás szerinti állapotba és juttatjuk a víztároló medencékbe, ahonnan új hálózati szivattyúk juttatják a vizet a települési elosztóhálózatba és a víztoronyba, illetve távvezetéki szivattyúk segítségével Medgyesegyháza-Bánkút településre. Jelenleg a távvezeték építés helyett Bánkúton egy önálló kúttal biztosítanák a megfelelő ivóvizet a lakosság számára, az erre vonatkozó módosítási kérelem elfogadásra került.

Szerződés hatályba lépése: 2012.02.15.

Leszerződött támogatási összeg: 612.888.592 Ft

Leszerződött elszámolható összköltség: 719.540.547 Ft

Leszerződött összköltség: 721.469.922 Ft

Önerő (nem elszámolhatóval együtt): 108.581.330

Projekt tervezett fizikai befejezése: 2015.05.31.

A Támogatási Szerződés 1. sz. módosításának hatályba lépése: 2014.11.03.

Legutóbbi KSZ általi helyszíni ellenőrzés időpontja: 2014.09.04. – mindent rendben találtak.

II. PROJEK AKTUÁLIS ÁLLAPOTA

Kifizetett támogatás/Bent lévő kifizetésre váró számla támogatástartalma: 82.380.985Ft / 68.307.948Ft

Megkötésre került szerződések:

Szerződött fél	Tevékenység	Szerződés aláírásának dátuma	Szerződött összeg	Kapcsolattartó
KF Innotender Tanácsadó Kft.	Közbeszerzési tanácsadás	2012.02.15.	4.116.000	Kiss Tamás
GEIM Rubint Bt.	Tájékoztatás és nyilvánosság	2013.03.04.	3.807.300	Gedó Gyöngyi
Equinox Consulting Kft.	Projektmenedzsment	2012.11.16.	23.650.000	Szász Hunor Lázár Levente
Bendabau Hungary Kft.	FIDIC Mérnök	2012.11.16.	24.690.000	Lacz Balázs
Bólem Építőipari Kft.	Kivitelezés – Medgyesegyháza	2014.01.08.	318.000.000 (+15.900.000 tartalékkeret)	Szabó Tamás
Pulzus Plusz Kft.	Kivitelezés – Újkígyós	2014.01.08.	286.525.471 (+14.326.274 tartalékkeret)	Rajncsák Dávid

Tekintettel arra, hogy a projekt eredetileg tervezett 2014.10.06-os fizikai befejezése 2015.05.31-re módosult, így a szolgáltatási szerződésekben szereplő kifizetési ütemtervet is ennek megfelelően kell módosítani.

Jóváhagyott és megindításra váró tenderek: –

Projekt készültségi foka (%):

Újkígyós 60%

Medgyesegyháza: 25%

Projekt reális tervezett befejezése (dátum): 2015.05.31.

A projekttel során felmerült fontosabb ügyek:

A projekt 1. sz. műszaki tartalom változtatását a KSz és a KFF is jóváhagyta, melynek következtében 2014.09.08-án sor kerülhetett a Bólem Kft (kivitelező) 1. sz. szerződésmódosítására.

A KSz által előírt Támogatási Szerződésben lévő indikátorok módosítása az elfogadott műszaki tartalom változtatást követően a befejezési határidő hosszabbításával, valamint a mellékletek aktualizálásával együtt benyújtásra került 2014.09.15-én a KSz-hez. A KSz által kért indikátor pontosítás pedig 2014.09.26-án került beküldésre. A Támogatási Szerződés 1. sz. módosításának hatályba lépése 2014.11.03.

A TSz módosítást követően kifizethetővé válnak a 2014.07.08-án benyújtott 3. sz. kifizetési kérelemben szereplő kivitelezői számlák.

ÚJKÍGYÓS

A kivitelezés nagyjából 60%-os. A rekonstrukciós munkák befejeződtek.

Minden engedély rendelkezésre áll.

A próbaüzem várhatóan 2015 januárjában fog elkezdődni.

MEDGYESEGYHÁZA

A kivitelezés 25%-os készültségi szinten tart.

A próbaüzem várhatóan 2015 februárjában fog elkezdődni.

Az egyes kivitelezési folyamatok részletezése:

1. Medgyesegyháza Vízmű Moravszki u. 17. sz. alatti ivóvízkezelő épület:

Engedélyezés állása:

A Gyulai Járási Hivatal Építésügyi Hivatala által BE-04D/01/211-17/2014 iktatószámon kiadott jogerős építési engedélyt 2014. 05. 12-i dátummal megkaptuk.

Kivitelezés állása: Folyamatban

Felmerülő műszaki problémák: Nincs

További várható tevékenységek: Hidegburkolás, nemes vakolás, és festési munkálatok, elektromos és gépészeti szerelvényezés

2. Medgyesegyháza Vízmű Moravszki u. 17. sz. alatti ingatlanra tervezett új mélykútfúrású kút megépítése, valamint a B-67 és B-104 OKK számú kutak eltömedékelése:

Engedélyezés állása:

Engedélyező szerv: Csongrád Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság

A vonatkozó vízjogi létesítési engedély kiadása az I/4278 vízkönyvi számon 2014. szeptember 30-án megtörtént.

3. Medgyesegyháza Vízmű Moravszki u. 17. sz. alatti vízkezelő technológia:

Engedélyezés állása: Folyamatban

Engedélyező szerv: Csongrád Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság

Az engedély kiadásának várható dátuma 2014. november 15.

4. Medgyesegyháza László major távvezeték kiépítése:

Engedélyezés állása: A hiánypótlás befejeződött

Engedélyező szerv: Csongrád Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság

A távvezetékkel kapcsolatos engedélyezési kérelem 2014. szeptember 25-én került beadásra a 2014. szeptember 8-án kelt szerződésmódosítás okán.

Kivitelezés állása: A munkaterület átadás-átvétel 2014. október 29-én megtörtént az előkészítési munkálatok (fakivágás, cserjeirtás stb.) megkezdéséhez.

További várható tevékenységek: Az engedély kiadását követően távvezeték kiépítésének megkezdése.

5. Bánkút Telep új kút létesítése:

Engedélyezés állása:

Engedélyező szerv: Csongrád Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság

A 2014. szeptember 8-án kelt szerződésmódosítás okán szükséges vízjogi létesítési engedéllyel kapcsolatos kérelem 2014. szeptember 30-án került postázásra az engedélyezési hatóság részére. Erre a kérelemre október 28-án kaptunk végzést, amiben hiánypótlásra szólítanak fel bennünket, melynek beadási határideje november 20.

6. Bánkút tervezett vízkezelő technológia, telep kialakítás:

Engedélyezés állása:

Engedélyező szerv: Csongrád Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság

Az engedélyezési dokumentáció most készül. Beadásának várható időpontja: 2014. november 15.

Készítés		1. negyedév	2. negyedév	3. negyedév	4. negyedév	1. negyedév	2. negyedév	3. negyedév	4. negyedév	1. negyedév	2. negyedév	3. negyedév	4. negyedév
Készítés		Jan	Feb	Már	Ápr	Máj	Jún	Júl	Aug	Szept	Ok	Nov	Déc
Készítés		Jan	Feb	Már	Ápr	Máj	Jún	Júl	Aug	Szept	Ok	Nov	Déc
1	Teljes projekt	Sze 14.01.08.											
2	Tervezés	Sze 14.01.08.											
3	Megrendelővel történő egyeztetés szerinti technológiai tervezés, a hozzá kapcsolódó teljes körű engedélyeztetési eljárással	Sze 14.01.08.											
4	Megrendelővel történő egyeztetés szerinti hálózatrekonstrukciós feladatok megtervezése, teljes körű engedélyeztetése	Sze 14.01.08.											
5	Az alábbi létesítmények tervezése, engedélyeztetése és teljes körű kivitelezése	H 14.04.14.											
6	vízkezelő épület, vízkezelési és irányítási technológiával	H 14.06.16.											
7	térszíni tároló medence építése	H 14.09.15.											
8	medence zárkamra	H 14.09.29.											
9	szikkasztó	H 14.09.15.											
10	ülepítő	H 14.09.15.											
11	trafóház telepítése	H 14.10.20.											
12	kiszolgáló út építése	H 14.10.20.											
13	fa kivágása és újratelepítése	H 14.04.14.											
14	kerítésrészlet, terület előkészítés, földmunka	K 14.04.15.											
15	minimum 90 napos próbaüzem	P 14.11.28.											
16	részvezeték építése (vezetékjog, szolgalmak, beüzemelés, vízminták...)	H 14.09.15.											
17	új kút furása 110 m mélységig	Cs 14.08.21.											
18	régi kút megszüntetése	Cs 14.08.21.											
19	kút felújítása	Cs 14.08.21.											
20	Hálózati rekonstrukciós feladatok	H 14.09.15.											

Tervezési
Munkatársi
Munkatársi
Munkatársi

Projekt: Új
Datum: 2014. JÚL. 29

BOLEM ÉPÍTŐIPARI KFT.
5600 Békéscsaba, Öszi u. 8.
Telefon: 56/418-787/443-484