

III/11.

Készítette: dr. Kormányos László jegyző

ELŐTERJESZTÉS

Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Képviselő-testülete
2015. augusztus 25-i ülésére

Tárgy: KEOP-4.10.0/A/12-2013-0174 Napelem – Uszoda pályázat beszámoló és döntéshozatal

Tisztelt Képviselő-testület!

Medgyesegyháza Városi Önkormányzat a KEOP-2012-4.10.0/A, „KEOP Helyi hő, és villamosenergia-igény kielégítése megújuló energiaforrásokkal” című pályázati konstrukció keretében 2013. februárjában pályázatokat nyújtott be az uszoda, a Luther utcai iskola, és a Művelődési Ház épületén történő napelemes rendszer kiépítésének megvalósítására. Utóbbi kettő már megvalósult és a pályázat lezárása is eredményesen megtörtént. Az uszodán kiépítendő napelemes rendszer megvalósítása azonban technikai akadályokba ütközött, mivel a benyújtott pályázatban úgynevezett „carport” azaz parkoló kialakítása is szerepelt. Emellett az uszodához tartozó napelemes rendszer jóval nagyobb, 49,92 kWp teljesítményűre lett tervezve, ezért az EDF DÉMÁSZ Hálózati Elosztó Kft. részéről hálózati keresztmetszet növelés és háztartási méretű kiserőmű létesítése vált szükségessé. Az EDF DÉMÁSZ részéről a műszaki átadás-átvételi eljárás 2015. augusztus 18. napján megtörtént, ezért a projekt megvalósítása elől elhárultak az akadályok.

Előzetesen egyeztetve a projektmenedzsmenttel és a Közreműködő Szervezettel – mivel a projekt megvalósítása jelentős késedelmet szenved – az az álláspont alakult ki, hogy Nemzeti Fejlesztési Minisztérium felé szerződés módosítási kérelmet kell benyújtanunk a projekt záró időpontjának kitolása érdekében.

Fentiek alapján a projekt sikeres megvalósítása érdekében kérem a Tisztelt képviselő-testületet a mellékelt szerződésmódosítási kérelem jóváhagyására.

HATÁROZATI JAVASLAT

Medgyesegyháza Városi Önkormányzat képviselő-testülete úgy határoz, hogy jóváhagyja a KEOP-4.10.0/A/12-2013-0174 pályázat vonatkozásában a Nemzeti Fejlesztési Minisztériumhoz beterjesztendő, megvalósítási határidő meghosszabbítására vonatkozó szerződésmódosítási kérelmet.

Határidő: azonnal

Felelős: dr. Nagy Béla György polgármester
dr. Kormányos László jegyző

Medgyesegyháza, 2015. augusztus 18.

Tisztelettel.



EMIR alrendszer adatkezelési nyilvántartási azonosító: 00937-0002

Nemzeti Fejlesztési Minisztérium
1011 Budapest, Fő utca 44-50.

Tárgy: Szerződésmódosítási kérelem

Tisztelt Címzett!

Ezúton kezdeményezem a Környezet és Energia Operatív Program támogatási rendszeréhez benyújtott KEOP-4.10.0/A/12-2013-0174 azonosítószámú pályázatombhoz kapcsolódó, 2013. október 29-én hatályba lépett támogatási szerződés (a továbbiakban szerződés) módosítását.

A módosítási kérelem kezdeményezése a szerződésben, valamint a vonatkozó jogszabályokban meghatározott alábbi ok(ok) miatt szükséges:

- a) A projekt megvalósításának befejezése a támogatási szerződésben meghatározott időponthoz képest előre láthatóan 3 hónapot meghaladóan késik.

A projekt megvalósításának határideje korábbi módosítási kérelem alapján:
2015 év 05 hó 29 nap.

**A projekt megvalósításának határideje jelen módosítási kérelem alapján:
2015 év 09 hó 30 nap.**

A módosítási kérelem indoklása:

A beruházási projekt záró időpontjának módosítását az tette szükségessé, hogy az EDF DÉMÁSZ Hálózati Elosztó Kft. a szükséges kifizetésű hálózat átépítésének műszaki átadására 2015.08.18. napot jelölte meg, a kivitelezési munkálatok csak ezen dátum után tudnak megkezdődni.

Melléklet: (kérelmet alátámasztó dokumentum)

- EDF DÉMÁSZ Meghívó műszaki átadásra

Medgyesegyháza, 2015.08.25.

Aláírás:

Kedvezményezett

P.H.

